



खैरहनी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

खैरहनी, चितवन
बागमती प्रदेश, नेपाल

मिति :-

दोस्रो चरण सुपरस्ट्रक्चर सम्म कार्य सम्पन्नको प्राविधिक प्रतिवेदन

खैरहनी नगरकार्यपालिकाको कार्यालयमा वडा नं अवस्थित कि.न.
क्षेत्रफल मा घर/भवन निर्माण गर्ने घरधनी श्री
ले घर/भवन निर्माण गर्ने क्रममा दोस्रो चरण सुपरस्ट्रक्चर सम्मको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हुँदा मिति
मा स्थलगत निरीक्षण गरी देहाए बमोजिमको प्रतिवेदन पेश गरेको छु ।

१. सडक अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी मापदण्ड पालना भएको ☐ छ ☐ छैन (छैन भने विवरण खुलाउने)

२. साईट प्लानमा देखाई बमोजिम सेटब्याक पालना ☐ भएको ☐ नभएको (छैन भने विवरण खुलाउने)

३. ग्राउण्ड कभरेजमा फरक ☐ परेको ☐ नपरेको (फरक परे विवरण खुलाउने)

छज्जा (क्यान्टीलिभर), बार्दली, बाहिरको सिँढी आदि निकालेको हकमा मापदण्डको पालना भएको छ ☐ छैन ☐
छैन भने विवरण खुलाउने.....

५. नेपाल राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता अनुसार निर्माण ☐ भएको ☐ नभएको ☐ आंशिक पालना भएको
पालना भएको छैन भने कारण खुलाउने

पिलरवाला घर	भए	नभएको	
नक्सा अनुसार पिलरको संख्या र नाप	☐	☐	नक्सा अनुसार गारोको चौडाई
नक्सा अनुसार पिलरको डण्डीको संख्या र नाप	☐	☐	सबै कुनामा ठाडो डण्डी
सिल व्यान्ड र लिण्टल व्याण्ड	☐	☐	सिल व्यान्ड र लिण्टल व्याण्ड
बिम र पिलरको जोर्नी पर्याप्तमात्रामा बाँधिएको	☐	☐	भूयाल र भेन्टिलेशनहरु गारोको २ फिट टाढा

६. अन्य कुनै कुरा भए खुलाउने :

माथि उल्लेखित भवन स्थलगत निरीक्षण गर्दा प्रचलित भवन मापदण्ड अनुसार ठिक छ । फरक ठहरे कानुन बमोजिम सहुला बुझाउँला

नक्सा तयार गर्ने प्राविधिकको नाम : दस्तखत :

नक्सा डिजाइन गर्ने प्राविधिकको नाम : दस्तखत :

जग्गाधनीको नाम : दस्तखत :

कार्यालयको तर्फबाट चेक गर्ने :

.....

सर्भेक्षक/अमिन

.....

अ.सब इन्जिनियर/सब इन्जिनियर

.....

इन्जिनियर